

SCHEDA Autovalutazione Rischio Elettrico di Cantiere

Ditta _____ N° addetti _____

Sede _____ Provincia _____ Codice Fiscale _____

Data compilazione _____ Altro/annotazioni _____

PROGETTAZIONE - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

In fase di pianificazione dei lavori

1.1	Individuo tutte le macchine/attrezzature elettriche da utilizzare in cantiere, la posizione del quadro generale e il punto di consegna dell'energia elettrica	Si	No
1.2	Valuto il corretto posizionamento dei componenti ed i passaggi dei cavi, prevedendo idonee protezioni da realizzare per preservarne l'integrità	Si	No
1.3	Predispongo un elenco delle attrezzature elettriche, la copia dei libretti di uso e manutenzione e le eventuali certificazioni CE	Si	No
1.4	Verifico la presenza, nell'area di cantiere, di eventuali linee elettriche interferenti con i lavori	Si	No
1.5	Nomino/Incarico un installatore qualificato per la realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere	Si	No
1.6	Incarico un installatore qualificato per la messa in sicurezza delle linee interferenti	Si	No
1.7	Ho definito in azienda una figura competente addetta alla piccola manutenzione elettrica	Si	No

ESECUZIONE - CARATTERISTICHE TECNICHE

Contestualmente all'inizio dei lavori

2.1	Rendo disponibile in cantiere copia della dichiarazione di conformità degli impianti elettrici utilizzati	Si	No
2.2	Allego alla dichiarazione di conformità copia della documentazione tecnica e degli allegati obbligatori quali schema elettrico ed elenco dei componenti installati	Si	No
2.3	Rendo disponibile copia della dichiarazione di messa in sicurezza delle linee interferenti con le fasi di lavoro del cantiere, a firma di "Persona Esperta"	Si	No

MANUTENZIONE

Per tutta la durata dei lavori

3.1	Incarico, delle piccole manutenzioni elettriche delle attrezzature, solo personale specificatamente formato (sia interno che esterno)	Si	No
3.1	Adotto una procedura condivisa per richiedere l'esecuzione delle manutenzioni	Si	No
3.2	Nomino un mio incaricato per sovrintendere alle modalità di collegamento all'impianto elettrico di cantiere da parte delle ditte esterne	Si	No
3.3	Provvedo alla revisione dell'impianto quando l'evoluzione dei lavori edili determina una modifica del cantiere	Si	No
3.4	Adotto un piano delle manutenzioni per il controllo periodico dei ripari previsti per la protezione delle linee interferenti	Si	No